

Objekt: **Stadtmuseum, Erweiterung und Altbausanierung**

Objektnummer: 2011021

Beschluss: Einwohnerrat vom 24. August 2009
und Volksabstimmung vom 29. November 2009

Verpflichtungskredit: Fr. 13'950'000.00

Sachbearbeiter: Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1143.32	2010	Fr.	18'227.60	
	1143.32	2011	Fr.	90'964.40	
	1143.32	2012	Fr.	1'401'123.90	
	1143.32	2013	Fr.	3'394'578.83	
Aktivierung auf Konto	14070.40	2014	Fr.	7'719'159.24	
Ausgaben auf Konto	2100.A60.5.015	2015	Fr.	2'188'906.61	Fr. 14'812'960.58
Ausstand Sitzungsgelder 2015					Fr. 480.00
Ausstand Wasserschaden					<u>Fr. 10'000.00</u>
					Fr. 14'823'440.58

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit					Fr. 13'950'000.00
+ ausgewiesene Teuerung April 2009 - Juni 2014					<u>Fr. 707'500.00</u>
Verfügbare Bruttokredit					Fr. 14'657'500.00
Kreditüberschreitung					Fr. 165'940.58
					1.13%

3 Einnahmen

Kantonale Denkmalpflege	2014/2015				Fr. 135'000.00
-------------------------	-----------	--	--	--	----------------

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten					Fr. 14'823'440.58
Einnahmen					<u>Fr. 135'000.00</u>
Nettoinvestition					Fr. 14'688'440.58

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.40	auf	Konto	Betrag	
- Hochbauten			14040.01	Fr.	14'688'440.58

6 Bemerkungen

Die im Baukredit eingestellten Reserven waren zu gering. Trotz Sparmassnahmen konnten die Reserven nicht genügend erhöht werden, um die Mehrkosten zu kompensieren. Es erfolgten diverse Projektänderungen in den Bereichen Werkleitungen, Baumeisterarbeiten, Montagebau in Holz, Akustikmassnahmen und Unterlagsböden. Innerhalb des Altbaus (Schlösslitzurm) stellten sich die Eingriffe bezüglich Deckenertüchtigungen und Elektroinstallationen wesentlich umfangreicher dar als angenommen.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 911
vom 14.12.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer

