

Objekt: **Abwassermassnahmen Gebiet S3 Rohr**
 Objektnummer: 2011079AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2010
 Verpflichtungskredit: Fr. 225'000.00
 Sachbearbeiter/in: Angela Disch, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten			
Aktivierung auf Konto	14072.30	2010 Fr.	34'935.90
	14072.30	2011 Fr.	59'748.90
	14072.30	2012 Fr.	12'650.25
	14072.30	2013 Fr.	12'502.90
	14072.30	2015 Fr.	300.00
	14072.30	2016 Fr.	61'485.15
	14072.30	2017 Fr.	-12'645.80
Zwischentotal		Fr.	168'977.30
zzgl. Vorsteuerabzug MwSt		Fr.	10'230.75
		Fr.	179'208.05

2 Kreditvergleich			
Verpflichtungskredit		Fr.	225'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	-45'791.95
			-20.35%

3 Einnahmen (Beteiligung IBA an Drittkosten siehe oben)		Fr.	0.00
--	--	-----	------

4 Nettoinvestition			
Bruttoanlagekosten		Fr.	179'208.05
./. Einnahmen		Fr.	0.00
Nettoinvestition		Fr.	179'208.05

5 Aktivierung					
Übertrag von	Konto	auf	Konto		
- Tiefbauten	14072.30		14030.01	Fr.	179'208.05
Total Nettoinvestitionen				Fr.	179'208.05

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Gemäss den Vorgaben des GEP Rohr wurden an den Abwasserleitungen in den Gewässerschutzzonen S2 und S3 Untersuchungen betreffend Dichtheit vorgenommen. Zudem wurde der Liegenschaftsentwässerungskataster für den Stadtteil Rohr erstellt, die Regenentlastung HE3 umgebaut und saniert und das Fremdwasser durch die Versickerung von drei Brunnen gemäss dem GEP reduziert. Die Kostenunterschreitung resultiert aus der Tatsache, dass die IBAarau Trinkwasser AG voraussichtlich auf die Nutzung des Grundwasserpumpwerks Rohr II verzichtet (Umnutzung als Notwasserpumpwerk) und daher auf weitere Dichtheitsprüfungen und Leitungssanierungen in der Gewässerschutzzone verzichtet werden kann. Die IBAarau hat sich an den Drittkosten für die Dichtheitsuntersuchung mit Fr. 33'350 inkl MwSt beteiligt.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA

vom

Leiterin Finanzen und Informatik

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
