

Objekt: **Schulanlage Aare, 3-fach Kiga, Realisierung**  
 Objektnummer: 2015021AB  
 Beschluss: Einwohnerrat 19.01.2015  
 Verpflichtungskredit: Fr. 3'875'000.00  
 Sachbearbeiter/in: Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau  
 Ressortleiter/in: Lukas Pfisterer (Hochbau und Raumplanung)

---

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2015	Fr.	1'354'398.20	
		14070.40	2016	Fr.	2'144'959.30	
		3000.H60.5.015	2017	Fr.	109'051.55	
	Rückstellung für ausstehende Sitzungsgelder 2017			Fr.	60.00	
	Rückstellung für Massnahmen Fassade/Kanalisation			Fr.	8'000.00	Fr. 3'616'469.05

---

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>				
	Verpflichtungskredit			Fr.	3'875'000.00
	+ ausgewiesene Teuerung (Index April 2014)			Fr.	0.00
	Verfügbarer Bruttokredit			Fr.	3'875'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr.	-258'530.95
					-6.67%

---

<b>3</b>	<b>Einnahmen (ausstehender Beitrag Kanton Aargau für ECO-Zertifizierung)</b>			Fr.	10'000.00
----------	--	--	--	-----	-----------

---

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	3'616'469.05
	./. Einnahmen			Fr.	-10'000.00
	Nettoinvestition			Fr.	3'606'469.05

---

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr. 3'606'469.05
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 3'606'469.05

---

**6 Begründungen zur Kreditunterschreitung**

Die Arbeiten für den Ersatzneubau des Dreifachkindergartens konnten ohne unvorhergesehene Bauleistungen abgeschlossen werden. Die im Baukredit enthaltene, offene Reserve von rund 180'000 Franken musste deshalb nicht verwendet werden. Ausserdem führten das umsichtige Kostenmanagement der Projektverantwortlichen sowie einzelne Vergabeerfolge zur weiteren Kreditunterschreitung.

---

## 7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 772

vom 11.12.2017

Leiterin Finanzen

---

## 8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

---

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

---

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer

---



