

Objekt: **Erweiterung Schulanlage Gönhard excl. FuSTA, Realisierung**
 Objektnummer: 2017014AB
 Beschluss: Volk 27.11.2016
 Verpflichtungskredit: Fr. 7'209'000.00
 Sachbearbeiter/in: Claudia Vosti-Kuhn, Stadtbauamt, Hochbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	14070.40	2017	Fr.	1'581'339.77	
		2018	Fr.	3'613'693.10	
		2019	Fr.	517'330.15	
Ausgaben auf Konto	3000.D60.5.025	2020	Fr.	2'900.65	Fr. 5'715'263.67

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit				Fr.	7'209'000.00
+ ausgewiesene Teuerung (Index Oktober 2015)				Fr.	0.00
Kreditunterschreitung				Fr.	-1'493'736.33
					-20.72%

3 Einnahmen

Kanton Aargau, Beitrag Denkmalpflege		2018	Fr.	25'000.00	
Kanton Aargau, Beitrag Denkmalpflege		2019	Fr.	10'000.00	
Bundesamt für Energie, Fördergelder		2020	Fr.	1'500.00	
Bundesamt für Energie, Fördergelder (noch offen)			Fr.	3'500.00	Fr. 40'000.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten				Fr.	5'715'263.67
./. Einnahmen				Fr.	-40'000.00
Nettoinvestition				Fr.	5'675'263.67

5 Aktivierung

Übertrag von	Konto	auf	Konto		
- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	5'675'263.67
Total Nettoinvestitionen				Fr.	5'675'263.67

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Der zweigeschossige Erweiterungsbau der Schulanlage Gönhard wurde als kompakter, vorgefertigter Holzsystembau konzipiert und realisiert. Das Gebäude ist Minergie-Eco zertifiziert. Der denkmalgeschützte kleine Kindergarten I wurde sanft renoviert.

Die wesentliche Kreditunterschreitung von 20.72 % ist wie folgt begründet:

- Grosse Vergabeerfolge bei stark ins Gewicht fallenden Arbeitsgattungen wie Holzbau, Provisorien, Fenster, Türen, Elektroinstallationen und weiteren Arbeitsvergaben
- Finanzierung der Photovoltaikanlage durch die Eniwa AG
- Nicht beanspruchte Reserven für Unvorhergesehenes
- Linearer Projektablauf

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 01.07.2020

Stv. Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

gemäss PA 20-305

vom - 6. Juli 2020

IM/NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer