

Objekt: **Schiffländestrasse / Mühlemattstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen**
 Objektnummer: 2015009
 Beschluss: Dekret, Budget 01.01.2015
 Verpflichtungskredit: Fr. 120'000.00
 Sachbearbeiter: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter: Werner Schib, Verkehr und Umwelt

1 Bruttoanlagekosten
 Ausgaben auf Konto 6210.A62.5.118 2016 Fr. 71'126.65 Fr. 71'126.65

2 Kreditvergleich
 Verpflichtungskredit Fr. 120'000.00
 Kreditunterschreitung Fr. -48'873.35
 -40.73%

3 Einnahmen Fr. 0.00

4 Nettoinvestition
 Bruttoanlagekosten Fr. 71'126.65
 Einnahmen Fr. 0.00
 Nettoinvestition Fr. 71'126.65

5 Aktivierung
 Übertrag von Konto auf Konto
 - Investitionsbeiträge 14690.01 14610.01 Fr. 71'126.65
 Total Nettoinvestitionen Fr. 71'126.65

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung
 Die Planung und Realisierung erfolgte durch die "Lernenden Bauzeichner" vom Kanton, daher entfiel der ganze Budgetposten für Honorare PL/BL. Ausserdem wurden die Bau- und Markierungsarbeiten wesentlich günstiger offeriert und ausgeführt als im Kostenvoranschlag vorgesehen.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 19

vom 16.01.2017

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
