

Objekt: **Veloparking mit Neugestaltung Bahnhof Süd, Realisierung**

Objektnummer: 2012015

Beschluss: Einwohnerrat vom 19. September 2011
und Volksabstimmung vom 27. November 2011

Verpflichtungskredit: Fr. 4'695'000.00

Sachbearbeiterin: Dominique Wyttenbach, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.54	2012	Fr.	167'814.15	
		2013	Fr.	1'306'307.80	
	14070.10	2014	Fr.	3'197'553.15	
Ausgaben auf Konto	6230.D60.5.065	2015	Fr.	286'527.15	Fr. 4'958'202.25
Rückstellung Anwachspflege Gärtner					<u>Fr. 5'100.00</u>
					Fr. 4'963'302.25

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit					Fr. 4'695'000.00
+ ausgewiesene Teuerung April 2011 - April 2014					<u>Fr. 186'100.00</u>
Verfügbare Bruttokredit					Fr. 4'881'100.00
Kreditüberschreitung					Fr. 82'202.25
					1.68%

3 Einnahmen

Kanton Aargau, Beitrag		2013/2014		Fr. 900'000.00
SBB AG, Bern, Beitrag		2014/2015		Fr. 910'555.85
P-Ersatzabgabefonds		2012-2014		<u>Fr. 1'864'902.35</u>
Total Einnahmen				Fr. 3'675'458.20

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten				Fr. 4'963'302.25
Einnahmen				<u>Fr. 3'675'458.20</u>
Nettoinvestition				Fr. 1'287'844.05

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto	Betrag
- Hochbauten			14010.01	Fr. 1'287'844.05

Total Nettoinvestitionen Fr. 1'287'844.05

6 Bemerkungen

Trotz teilweise drastischer Sparentscheidung (z.B. Verzicht auf Velodächer im Dachgeschoss) konnte die durch den Einwohnerrat beschlossene Reduktion der Reserven von 10 % auf 3 % nicht wettgemacht werden. Neben den unvorhersehbaren Massnahmen (in diesem komplexen baulichen Umfeld unausweichlich) spielte auch die überhitzte Marktsituation eine Rolle. Gesamthaft war die Resonanz der angefragten Unternehmen gering, mit oft nur zwei bis drei gültigen Eingaben.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 862
vom 07.12.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer