

Objekt: **Torfeld Nord, Erschliessungsspanne, Projektierung**  
 Objektnummer: 2012011  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2011  
 Verpflichtungskredit: Fr. 250'000.00  
 Sachbearbeiterin: Angela Disch, Stadtbauamt, Tiefbau

---

**1 Bruttoanlagekosten**

Aktivierung auf Konto	1141.51	2012	Fr.	5'775.20	
	1141.51	2013	Fr.	60'609.07	
	14070.10	2014	Fr.	9'370.20	
Ausgaben auf Konto	6220.F62.5.013	2015		27'457.33	Fr. 103'211.80

---

**2 Kreditvergleich**

Verpflichtungskredit					Fr. 250'000.00
Kreditüberschreitung					Fr. 146'788.20
					58.72%

---

**3 Einnahmen**

keine

---

**4 Nettoinvestition**

Bruttoanlagekosten					Fr. 103'211.80
Nettoinvestition					Fr. 103'211.80

---

**5 Aktivierung**

Übertrag von Konto	14070.10	auf	Konto		Betrag
- Tiefbauten			14010.01	Fr.	103'211.80

---

Total Nettoinvestitionen				Fr.	103'211.80
--------------------------	--	--	--	-----	------------

## 6 Bemerkungen

Die Projektierung der Erschliessungsspanne ist nicht abgeschlossen. Das Vorhaben wird gemäss Politikplan 2015 - 2020 auf das Jahr 2025 ff. verschoben. Bisher erarbeitet wurde ein Vorprojekt "Infrastrukturanlagen Torfeld Nord", das Bauprojekt "Erschliessungsstrasse Bau-felder 1 und 2" und die Herauslösung des Radweges aus der Stichstrasse als Provisorium im Bereich Erschliessungsstrasse auf Stufe Bauprojekt.

## 7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 777  
vom 02.11.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

## 8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften