

Objekt: **Fussgängerbrücke Gais (Neubau)**
 Beschluss: Dekretsbeitrag mit Investitionsgudget 2008, Fr. 550'000.00 sowie
 Zusatzkredit Einwohnerrat vom 21. Juni 2010, Fr. 280'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 830'000.00
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Statdbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1161.15	2008 Fr.	79'934.20		
		2009 Fr.	311'836.50		
		2010 Fr.	423'935.15		
		2011 Fr.	9'397.60		
Ausgaben auf Konto	6210.E62.5.128	2012 Fr.	40'000.00	Fr.	865'103.45

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	830'000.00
Kreditüberschreitung		Fr.	35'103.45
			4.23%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	865'103.45
Nettoinvestition		Fr.	865'103.45

5 Bemerkungen

Kreditüberschreitung infolge Einräumung von Rechten (Fr. 40'000.00)
 durch Dritte

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17.09.2012

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1247 vom 24.09.2012

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer