

Objekt: **Scheibenschachen, Neuerschliessung Kanalisation**  
 Beschluss: Einwohnerrat vom 26. September 2007 und Volksabstimmung vom 25. November 2007  
 Verpflichtungskredit: Fr. 530'000.00  
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

---

**1 Bruttoanlagekosten**

Aktivierung auf Konto	1284.14	2009 Fr.	144'000.00	
		2010 Fr.	<u>106'140.80</u>	
Zwischentotal		Fr.	250'140.80	
zzgl. Mwst-Vorsteuerabzug		Fr.	19'010.70	Fr. 269'151.50

---

**2 Kreditvergleich**

Verpflichtungskredit		Fr.	530'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	260'848.50
			49.22%

---

**3 Einnahmen**

Keine

---

**4 Nettoinvestition**

Bruttoanlagekosten		Fr.	269'151.50
Nettoinvestition		Fr.	269'151.50

---

**5 Bemerkungen**

- Die deutliche Kostenunterschreitung begründet sich aus:
- der Optimierung des geplanten Entwässerungssystems für die Baufelder 1 bis 4 als direkter Anschluss an die bestehende Sammelleitung
  - der günstige Vergabe der Baumeisterarbeiten
  - das anfallende Aushubmaterial konnte auf der Baustelle aufbereitet und wieder eingesetzt werden

## 6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU  
gemäss PA vom

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

## 7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer