

Objekt: **Scheibenschachen, Neuerschliessung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 26. September 2007 und Volksabstimmung vom 25. November 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 3'060'000.00
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.34	2008	Fr. 2'278.75
		2009	Fr. 300'431.90
		2010	Fr. 1'246'165.50
		2011	Fr. 160'094.75
		2012	Fr. 22'679.60
Ausgaben auf Konto	6220.H62.5.015	2013	Fr. 562'400.00
			<u>Fr. 2'294'050.50</u>

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 3'060'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. 765'949.50
	25.03%

3 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde Aarau	2011/2012	Fr. 1'212'155.35
--------------------------	-----------	------------------

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 2'294'050.50
Einnahmen	<u>Fr. 1'212'155.35</u>
Nettoinvestition	Fr. 1'081'895.15

5 Bemerkungen

Die deutliche Kostenunterschreitung begründet sich aus:
 - der günstige Vergabe der Baumeisterarbeiten
 - das anfallende Aushubmaterial konnte auf der Baustelle aufbereitet und wieder eingesetzt werden

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 11. April 2013

STADTRAT AARAU
gemäss PA 362 vom 29.04.2013

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer