

Objekt: **KEBA, Erneuerung, Projektierung**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2006, Fr. 150'000.000, Zusatzkredit
 Einwohnerrat vom 27. August 2007, Fr. 500'000.00 sowie
 Zusatzkredit Einwohnerrat vom 28. Februar 2011, Fr. 129'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 779'000.00
 Sachbearbeiter: Andreas Jauch, Stadtbauamt, Sektion Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.06	2006	Fr.	989.80	
	2007	Fr.	14'799.05	
	2008	Fr.	130'982.10	
	2009	Fr.	222'556.50	
	2010	Fr.	222'781.95	
	2011	Fr.	95'191.80	
	2012	Fr.	54'099.45	
Ausgaben auf Konto 2600.D60.5.013	2013	Fr.	45'290.70	Fr. 786'691.35

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	779'000.00
Kreditüberschreitung	Fr.	7'691.35
		0.99%

3 Einnahmen

Gemeinde Buchs, Beitrag	2007	Fr.	65'000.00	
Gemeinde Suhr, Beitrag	2009/2010	Fr.	97'500.00	Fr. 162'500.00

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	786'691.35
Einnahmen	Fr.	<u>162'500.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	624'191.35

5 Bemerkungen

Kreditüberschreitung wegen verschiedenen Einwendungen und Beschwerden

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17. Juni 2013

STADTRAT AARAU

gemäss PA 569 vom 24.06.13

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

