

Objekt: **Sanierung von 5 Entsorgungsanlagen**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 450'000.00
 Sachbearbeiter: Marcel Acklin, Stadtbauamt, Werkhof

1 Bruttoanlagekosten

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|------------------|-----|------------|
| Aktivierung auf Konto 1285.04 | 2009 | Fr. | 72'474.50 | | |
| | 2010 | Fr. | 13'321.55 | | |
| | 2012 | Fr. | 51'275.90 | | |
| Ausgaben auf Konto 7200.Z70.5.015 | 2013 | Fr. | <u>12'429.05</u> | | |
| Zwischentotal | | Fr. | 149'501.00 | | |
| zzgl. MwSt-Vorsteuerabzug | | Fr. | 11'101.85 | Fr. | 160'602.85 |

2 Kreditvergleich

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------|--|--------|
| Verpflichtungskredit | | Fr. | 450'000.00 | | |
| Kreditunterschreitung | | Fr. | 289'397.15 | | |
| | | | | | 64.31% |

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

| | | | | | |
|--------------------|--|-----|------------|--|--|
| Bruttoanlagekosten | | Fr. | 160'602.85 | | |
| Nettoinvestition | | Fr. | 160'602.85 | | |

5 Bemerkungen

Diese deutliche Kreditunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle geplanten Anlagen unterirdisch erstellt werden konnten. Werkleitungen, Grundwasserstand, Standort ausserhalb von Bauzonen (Wald) sowie Einwendungen aus der Nachbarschaft haben dazu geführt, dass einzelne Standorte nicht wie geplant an andere Standorte verlegt werden konnten, bzw. diese oberirdisch realisiert werden mussten. Oberirdische Anlagen sind massiv günstiger als unterirdische. Die Kosten der Anlagen sind zudem in den letzten Jahren kleiner geworden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 759 vom 02.09.2013

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer

