

Objekt: **2. Verwaltungsstandort, Übergangslösung**  
 Beschluss: Einwohnerrat vom 8. Mai 2006  
 Fr. 1'250'000.- sowie Zusatzkredit Stadtrat  
 vom 30. Oktober 2006 Fr. 26'500.-  
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'276'500.00  
 Sachbearbeiter: Emanuele Soldati, Stadtbauamt, Stadtentwicklung

<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Aktivierung auf Konto	1148.01	2006	Fr.	246'591.20	
		2007	Fr.	432'037.65	
		2008	Fr.	273'286.25	
		2009	Fr.	289'666.65	
Ausgaben auf Konto	6002.00.509.01	2010	<u>Fr.</u>	<u>92'312.65</u>	
					Fr. 1'333'894.40

<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit			Fr.	1'276'500.00	
ausgewiesene Teuerung	April 2006 bis April 2010		Fr.	13'350.00	
			Fr.	1'289'850.00	
Kreditüberschreitung					Fr. 44'044.40 3.41%

**3 Einnahmen**  
Keine

<b>4 Nettoinvestition</b>				
Bruttoanlagekosten			Fr.	1'333'894.40
Nettoinvestition			Fr.	1'333'894.40

**5 Bemerkungen**  
Keine

**6 Vollständigkeitserklärung**      gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabrechnungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 10. Mai 2010

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 549 vom 10.05.2010

Leiterin Finanzen

**7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau, den

Unterschriften:

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau, den

Unterschriften: