

Objekt: **Neugestaltung Altstadtgassen, Projektierung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 19. November 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 390'000.00
 Sachbearbeiter: Stefano Bradanini, Stadtbauamt, Tiefbau

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------|-----|------------|----------------|
| 1 Bruttoanlagekosten | | | | | |
| Aktivierung auf Konto | 1141.33 | 2008 | Fr. | 217'662.10 | |
| | | 2009 | Fr. | 146'136.05 | |
| Ausgaben auf Konto | 6200.02.501.70 | 2010 | Fr. | 101'328.30 | Fr. 465'126.45 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|------------|----------------|
| 2 Kreditvergleich | | | | | |
| Verpflichtungskredit | | | Fr. | 390'000.00 | |
| | | | | | Fr. 390'000.00 |
| Kreditüberschreitung | | | | | Fr. 75'126.45 |
| | | | | | 19.26% |

3 Einnahmen

keine

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|
| 4 Nettoinvestition | | | | | |
| Bruttoanlagekosten | | | | | Fr. 465'126.45 |
| Nettoinvestition | | | | | Fr. 465'126.45 |

5 Bemerkungen

Die Mehrkosten ergeben sich aus den Einwendungserledigung.
 Anwaltskosten und Projektanpassung: Fr. 73'902.50

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 18. Oktober 2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1328 vom 18.10.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer