

Objekt: **Ferienhaus Beguttenalp, Bauabrechnung**  
 Beschluss: Einwohnerrat 20.10.2008 (mit Voranschlag 2009)  
 Verpflichtungskredit: Fr. 400'000.00  
 Sachbearbeiter: Ruedi Gubler

### 1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1023.13	2006		
		2007		
		2008		
		2009	Fr. 126'128.75	
Ausgaben auf Konto		2010	Fr. 316'999.80	Fr. 443'128.55

### 2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr. 400'000.00		
+ ausgewiesene Teuerung		Fr. 6'080.00	Fr. 406'080.00	
Kreditüberschreitung			Fr. 37'048.55	
				9.12%

### 3 Einnahmen

Passivierung auf Konto				
Ausstehende Subventionen:				
keine				
Mutmassliche Einnahmen			Fr. 0.00	

### 4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr. 443'128.55
Mutmassliche Einnahmen		Fr. 0.00
Nettoinvestition		Fr. 443'128.55

### 5 Bemerkungen

Die Mehrkosten sind auf die viel aufwändigeren sanitären Installationen, auf den Einbau von zwei neuen Duschzellen (eine davon rollstuhlgängig) für die Leiter, Erneuerung an der Decke, Verbesserung der Wärmdämmung und den Einbau eines Oberlichtes im Eingangsbereich zurückzuführen. Weiter wurden im Untergeschoss der Aufenthaltsraum optimiert und im Estrich ein Raum für die Lagerung von Matratzen und Betten eingebaut.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 18. Oktober 2010

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 1348 vom 18.10.2010

Leiterin Finanzen

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer