

Objekt: **Parkleitsystem PLS, Realisierung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 18. Juni 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'286'000.00
 Sachbearbeiter: Stefano Bradanini, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.28	2008 Fr.	784'221.50	
		2009 Fr.	219'169.45	
Ausgaben auf Konto	6200.00.506.06	2010 Fr.	23'480.45	Fr. 1'026'871.40

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	1'286'000.00	
Kreditunterschreitung				Fr. -259'128.60 -20.15%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	1'026'871.40
Nettoinvestition		Fr.	1'026'871.40

5 Bemerkungen

Die Kreditunterschreitung ist auf wesentliche Projektoptimierungen zurückzuführen, indem es gelang, durch koordinierte Ausführung von Verkabelungen und Verteilsystemen sowie gemeinsame Nutzung von Trassen und Verbindungsleitungen zahlreiche Synergien zu nutzen. Ausschlaggebend war, dass die Realisierungsverantwortlichen des Stadtbauamts eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der IBAarau AG, dem kantonalen Amt für Informatik, der Abteilung Verkehrstechnik des kantonalen Departementes Bau Verkehr und Umwelt (BVU) und der städtischen Sektion Organisation und Informatik (OI) aufbauen konnten.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 22.11.2010

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1499 vom 22.11.2010

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer