

Objekt: **Gysulastrasse West, Belagssanierung**  
Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2008  
Verpflichtungskredit: Fr. 250'000.00  
Sachbearbeiter: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

---

#### 1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.30	2008 Fr.	3'098.90		
		2009 Fr.	185'208.90		
Ausgaben auf Konto	6200.02.501.61	2010 Fr.	91'899.00	Fr.	280'206.80

---

#### 2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	250'000.00		
Kreditüberschreitung				Fr.	30'206.80
					12.08%

---

#### 3 Einnahmen

keine

---

#### 4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten		Fr.	280'206.80
Nettoinvestition		Fr.	280'206.80

---

#### 5 Bemerkungen

Die Mehrkosten entstanden durch die Bauteuerung von Fr. 28'652.90 (Basis Schweizerischer Baumeisterverband, zu berücksichtigen ab der Vergabe im Zusammenhang mit der Kanalisationserneuerung unter Vorbehalt der Kreditsprechung im Februar 2007 bis zur letzten Arbeitsvergabe im Oktober 2008). Bei den bewilligten einjährigen Investitionsbudgets kann nachträglich die Teuerung nicht aufgerechnet werden, auch nicht bei zeitlichen Verzögerungen.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 13.12.2010

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 1654 vom 13.12.2010

Leiterin Finanzen

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer