

Objekt: **Gysulastrasse/Kirchbergstrasse, Neugestaltung**  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2008  
 Verpflichtungskredit: Fr. 900'000.00  
 Sachbearbeiter: Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau

**1 Bruttoanlagekosten**

|                       |                |          |            |                  |
|-----------------------|----------------|----------|------------|------------------|
| Aktivierung auf Konto | 1141.31        | 2008 Fr. | 56'757.35  |                  |
|                       |                | 2009 Fr. | 725'796.90 |                  |
| Ausgaben auf Konto    | 6200.02.501.62 | 2010 Fr. | 396'674.45 | Fr. 1'179'228.70 |

**2 Kreditvergleich**

|                      |  |     |            |                          |
|----------------------|--|-----|------------|--------------------------|
| Verpflichtungskredit |  | Fr. | 900'000.00 |                          |
| Kreditüberschreitung |  |     |            | Fr. 279'228.70<br>31.03% |

**3 Einnahmen**

keine

**4 Nettoinvestition**

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| Bruttoanlagekosten |  | Fr. 1'179'228.70 |
| Nettoinvestition   |  | Fr. 1'179'228.70 |

**5 Bemerkungen**

- Höheres Unternehmerangebot.
- Mehrkosten für einheitlicher sich zur tieferen Strassenfläche unterscheidender Belag im Bereich Kirchgemeindehaus in Absprache mit Vertretern des Quartiervereins.
- Mehraufwand für Abbruch bestehender Betonplatte Buswendeplatz und bestehende Strassensammler.
- Alle bestehenden Strassenabschlüsse (Randsteine, etc.) mussten aus Qualitätsgründen neu versetzt werden.
- Mehr provisorische Überfahrten und Übergänge für Bus, bei Einfahrten für PW und Fussgänger.
- Mehraufwendungen für Projektarbeiten/öffentliche Auflage, Koordinationspläne Werkleitungen und Submission/Abrechnungen.
- Beizug eines Landschaftsarchitekten (Begehren aus dem Quartier).
- Die Bauteuerung ist im einjährigen Investitionskredit nicht enthalten.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 13.12.2010

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 1655 vom 13.12.2010

Leiterin Finanzen

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer