

Objekt: **Stockmattstrasse Süd**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2007
 Verpflichtungskredit: Fr. 200'000.00
 Sachbearbeiter: Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.09	2010	Fr.	46'065.30		
Ausgaben auf Konto	6220.H62.5.265	2011	Fr.	117'303.60	Fr.	163'368.90

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit			Fr.	200'000.00		
Kreditunterschreitung					Fr.	-36'631.10
						-18.32%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten					Fr.	163'368.90
Nettoinvestition					Fr.	163'368.90

5 Bemerkungen

Die Kreditunterschreitung resultiert aus genutzten Synergien der angrenzenden Baustelle "Erschliessung Scheibenschachen". Im Zusammenhang mit diesem Projekt musste entlang der Ostseite der Stockmattstrasse Süd ein neues Trottoir erstellt werden. Dieselbe Unternehmung wurde auch gleichzeitig mit dem Belagsersatz beauftragt. Die bestehende Baustelleninfrastruktur konnte so genutzt werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 06.12.2011

STADTRAT AARAU
gemäss PA 1574 vom 12.12.2011

Leiterin Finanzen

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer