

Objekt: **Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, Realisierung**
 Objektnummer: 2016023AB
 Beschluss: Einwohnerrat 16.11.2015
 Verpflichtungskredit: Fr. 2'975'000.00
 Sachbearbeiter/in: Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2016	Fr.	558'745.65	
		14070.40	2017	Fr.	2'244'337.00	
		3023.G60.5.035	2018	Fr.	3'515.90	Fr. 2'806'598.55

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	2'975'000.00
	+ ausgewiesene Teuerung (Index April 2015)				Fr.	0.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-168'401.45 -5.66%

3	Einnahmen					
	Berufsschule Aarau		2016	Fr.	558'745.65	
	Berufsschule Aarau		2017	Fr.	2'244'337.00	
	Berufsschule Aarau		2018	Fr.	3'515.90	Fr. 2'806'598.55

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	2'806'598.55
	./. Einnahmen				Fr.	-2'806'598.55
	Nettoinvestition				Fr.	0.00

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	0.00
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	0.00

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung
 Der Baukredit vom November 2015 enthielt die Kostenreserve für Unvorhersehbares in der Höhe von Fr. 221'000.00. Davon wurden Fr. 52'598.55 für unvorhersehbare Bauleistungen benötigt. Massgeblich daran Anteil haben die Zusatzleistungen, welche in Bezug auf die Instandsetzung der bestehenden Betondecke nötig waren. Die bestehenden Spannkabel in der Betondecke mussten neu befestigt werden. Die restlichen Kostenreserven mussten nicht verwendet werden, da es zu keinen weiteren Zusatzleistungen kam. Die Arbeiten wurden bezüglich Kosten, Termine und Qualität erfolgreich abgeschlossen.

Die Nettoinvestition für die Einwohnergemeinde Aarau beträgt Fr. 0.00, da die bsa, gemäss Einwohnerratsbotschaft vom 26. Oktober 2015, den vollen Investitionsbetrag von Fr. 2'806'598.55 rückvergütet hat.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau

STADTRAT AARAU
gemäss PA 300

04.06.2018

Leiterin Finanzen und Informatik

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
