

Objekt: **Laurenzenvorstadt West**
 Objektnummer: 2011038
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2008 Fr. 500'000
 Zusatzkredit Einwohnerratsbeschluss 16.06.2014 Fr. 930'000
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'430'000.00
 Sachbearbeiter/in: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten				
	Aktivierung auf Konto	14070.10	2008 Fr.	9'880.50	
		14070.10	2009 Fr.	2'141.25	
		14070.10	2012 Fr.	13'621.55	
		14070.10	2013 Fr.	10'602.10	
		14070.10	2014 Fr.	44'981.25	
		14070.10	2015 Fr.	188'461.80	
		14070.10	2016 Fr.	1'066'074.75	
	Ausgaben auf Konto	6220.A62.5.215	2017 Fr.	18'221.10	Fr. 1'353'984.30

2	Kreditvergleich			
	Verpflichtungskredit			Fr. 1'430'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr. -76'015.70
				-5.32%

3	Einnahmen			Fr. 53'934.00
----------	------------------	--	--	---------------

4	Nettoinvestition			
	Bruttoanlagekosten			Fr. 1'353'984.30
	Einnahmen			Fr. 53'934.00
	Nettoinvestition			Fr. 1'300'050.30

5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Strassen/Verkehrswege	14070.10		14010.01	Fr. 1'300'050.30
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 1'300'050.30

6 Begründungen des Stadtbauamtes zur Kreditunterschreitung

Die Neugestaltung und Sanierung der Laurenzenvorstadt West konnte unter anderem wegen den guten Witterungsbedingungen und einer rationellen Arbeitsweise unter dem Kreditrahmen abgeschlossen werden. Im Weiteren haben die vorgängig verlegte Fernwärmeleitung und verschiedene Anpassungsarbeiten bei den Werkleitungen die Kreditunterschreitung begünstigt. Zusätzlich konnten Bundesbeiträge in der Höhe von Fr. 53'934.00 für die ausgeführten Sanierungsmassnahmen vereinnahmt werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA

vom

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
