

Objekt: **Torfeld Nord, Stickerschliessung, Baufelder 1 + 2**
 Objektnummer: 2013039AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 500'000.00
 Sachbearbeiter/in: Angela Disch, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.10	2015	Fr.	61'895.40	
		14070.10	2016	Fr.	149'751.35	
	Ausgaben auf Konto	6220.F62.5.025	2017	Fr.	126'103.65	Fr. 337'750.40

2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	500'000.00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-162'249.60 -32.45%

3	Einnahmen				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	337'750.40
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	337'750.40

5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Strassen/Verkehrswege	14070.10		14010.01	Fr.	337'750.40
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	337'750.40

6 Begründungen des Stadtbauamtes zur Kreditunterschreitung
 Mit dem Investitionsbudget 2013 wurde ein Verpflichtungskredit für die Stickerschliessung im Torfeld Nord bewilligt. Die Fuss- und Radwegbrücke Lindenhof sollte im Jahr 2015 möglichst rasch realisiert werden, um eine Umgehungsmöglichkeit für den Kreuzplatz anzubieten. Die Stickerschliessung konnte jedoch aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen in den Baufeldern im Torfeld Nord nicht zeitgleich gebaut werden. Gemäss PA 59 vom 26. Januar 2015 (siehe Aktenaufgabe Einwohnerrat) hat der Stadtrat die Erwägungen des Stadtbauamtes gutgeheissen, womit sich der Projektumfang auf die 1. Ausbautappe des provisorischen Radweges im Torfeld Nord verlagerte (geringerer Projektumfang als Stickerschliessung). Mit der 1. Ausbautappe konnte der Langsamverkehrsanschluss von der neuen Lindenhofbrücke an die Rohrerstrasse realisiert werden.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 707

vom 20.11.2017

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
