

Objekt: **Weltistrasse, Neugestaltung**
 Objektnummer: 2013033AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 750'000.00
 Sachbearbeiter/in: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau
 Ressortleiter/in: Werner Schib (Verkehr und Umwelt)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.10	2013 Fr.	6'951.50		
		14070.10	2014 Fr.	170'940.05		
		14070.10	2015 Fr.	260'157.45		
		14070.10	2016 Fr.	117'617.10		
		6220.D62.5.215	2017 Fr.	15'849.55	Fr.	571'515.65

2	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit			Fr.	750'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr.	-178'484.35
					-23.80%

3 Einnahmen

4	Nettoinvestition				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	571'515.65
	Einnahmen			Fr.	0.00
	Nettoinvestition			Fr.	571'515.65

5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Strassen/Verkehrswege	14070.10		14010.01	Fr. 571'515.65
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 571'515.65

6 Begründungen der Sektion Organisation und Informatik zur Kreditunterschreitung

Die Kostenunterschreitung konnte erreicht werden dank kostengünstiger Vergabe der Bauarbeiten und der Mitbeteiligung der Werke (IBA Strom und Wasser, Swisscom und Cablecom).

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA

vom

Leiterin Finanzen

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer
