



Aarau, 27. November 2023

GV 2022 – 2025 / 158

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2021 einen Kredit von 140'000 Franken für den Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 171'385.20 Franken. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von 31'385.20 Franken oder 22.42 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Die Realisierung des Projektes musste um 1 Jahr verschoben werden, da einige Bauteile nicht mehr lieferbar waren (auch pandemiebedingt). Des Weiteren war ein starker Preisanstieg für die Mehrkosten verantwortlich.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Fabian Humbel
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

Kreditabrechnung Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter

Objekt: 1701.A18.5.265 / Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter
 Objektnummer: 1407040016
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2021
 Verpflichtungskredit: Fr. 140'000
 Sachbearbeiter/in: Sibylle Ramseier, Abt. Ortsbürgergut- und Mietliegenschaften
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2021 Fr.	32'310.00		
			2022 Fr.	139'075.20	Fr.	171'385.20
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	140'000.00
	Kreditüberschreitung				Fr.	31'385.20
						22.42%
3	Einnahmen				Fr.	0.00
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	171'385.20
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	171'385.20
5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	171'385.20
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	171'385.20
6	Begründungen zur Kreditüberschreitung					
	Die Realisierung des Projektes musste um 1 Jahr verschoben werden, da einige Bauteile nicht mehr lieferbar waren (auch pandemiebedingt). Des Weiteren war ein starker Preisanstieg für die Mehrkosten verantwortlich.					

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass


- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 27. November 2023

STADTRAT AARAU

gemäss PA 23-519

vom 27.11.2023



Stv. Leiter Finanzen und Steuern


IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Fabian Humbel

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer