

Objekt: **Fussballgarderoben / Fussballplätze, Anpassung und Erweiterung**
 Objektnummer: 2011082AB
 Beschluss: Einwohnerrat 28.02.2011 Fr. 2'510'000.00
 Zusatzkredit Einwohnerrat 16.06.2014 Fr. 671'000.00
 Verpflichtungskredit: Fr. 3'181'000.00
 Sachbearbeiter/in: Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

1 Bruttoanlagekosten						
Aktivierung auf Konto	14070.40	2013	Fr.	101'168.10		
	14070.40	2014	Fr.	897'307.05		
	14070.40	2015	Fr.	1'799'243.70		
	14070.40	2016	Fr.	218'541.25		
	14070.40	2017	Fr.	195'475.15		
	14070.40	2018	Fr.	49'416.10		
Ausgaben auf Konto	2600.D60.5.215	2019	Fr.	81'526.60		
Noch zu erwartende Kosten			Fr.	5'000.00	Fr.	3'347'677.95

2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit					Fr.	3'181'000.00
+ ausgewiesene Teuerung Baukredit (Index April 2009)					Fr.	84'214.40
+ ausgewiesene Teuerung Zusatzkredit (Index April 2013)					Fr.	0.00
Verfügbare Bruttokredit					Fr.	3'265'214.40
Kreditüberschreitung					Fr.	82'463.55
						2.53%

3 Einnahmen						
Swisslos-Sportfonds Kanton Aargau für Fussballtrainingsfelder		2018	Fr.	200'000.00		
Swisslos-Sportfonds Kanton Aargau für Garderobengebäude		2018	Fr.	250'000.00	Fr.	450'000.00

4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten					Fr.	3'347'677.95
./. Einnahmen					Fr.	-450'000.00
Nettoinvestition					Fr.	2'897'677.95

5 Aktivierung						
Übertrag von	Konto	auf	Konto			
- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	2'897'677.95	
Total Nettoinvestitionen				Fr.	2'897'677.95	

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Die Anpassung und Erweiterung der Fussball-Trainings-Infrastruktur Brügglifeld überschreitet den bewilligten Verpflichtungskredit um Fr. 82'463.55 oder 2.53%. Werden die zusätzlichen Auflagen und Verfahrenskosten inklusive den daraus entstandenen Massnahmen heraus gerechnet, wird der Kredit um Fr. 47'740.45 oder 1.46% unterschritten (siehe Bauabrechnung von Tschudin + Urech AG). In der Einwohnerratsbotschaft im Jahr 2011 wurde mit Subventionen von 400'000 Franken aus dem Swisslos-Sportfonds gerechnet. Der effektiv erhaltene Betrag übersteigt die erwarteten Einnahmen um 50'000 Franken. Zu den Mehrkosten wird auf die separaten Erläuterungen von Tschudin + Urech AG verwiesen.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass


- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 23.10.2019

STADTRAT AARAU

gemäss PA 435

vom 28. Okt. 2019


i.v. M. Meier
Leiterin Finanzen und Informatik

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber


Dr. Hanspeter Hilfiker


Daniel Roth

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer